Id		Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Ressourcenavne
1								
2			BETON					
3			Skæringer	10 dage	ma 01-04-24	fr 12-04-24		
4			Byggerplads	2 dage	ma 15-04-24	ti 16-04-24		
5			Udgravninger	2 dage	on 17-04-24	to 18-04-24		
6			Pumpesump	2 dage	fr 19-04-24	ma 22-04-24	5	
7			Armering	10 dage	ti 23-04-24	ma 06-05-24	6	
8			opsætninger af forme	10 dage	ti 07-05-24	ma 20-05-24	7	
9			Støbninger	3 dage	ti 21-05-24	to 23-05-24	8	
10			afforskalling	1 dag?	fr 24-05-24	fr 24-05-24	9	
11			Byggeplads væk	2 dage	ma 27-05-24	ti 28-05-24	10	
12								
13			Udgravning af kabler i weekender	15 dage	fr 19-04-24	to 09-05-24		
14			Oprydning af område	2 dage	ma 03-06-24	ti 04-06-24		
15			**3 days of design**	**3 dage**	**on 12-06-24**	**fr 14-06-24**		
16								
17			EL	5 dage	ma 27-05-24	fr 31-05-24	10	
18			Forberedning af EL Kabler	2 dage	ma 03-06-24	ti 04-06-24	17	
19			Nedsænkning af transformer	2 dage	on 19-06-24	to 20-06-24		
20			Arbejder med TF	25 dage	fr 21-06-24	to 25-07-24	19	
21			Tilslutning	1 dag	fr 26-07-24	fr 26-07-24	20	



Projekt: PAKHUS 48 TRAFO
Dato: fr 19-04-24

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			